開業・工事代金等スケジュール表

木花のむら診療所　開業予定日：2027年10月1日

開設者：野村 信介
所在地：宮崎市熊野5233-2（接道：市への払い下げ方向で概ね決定・書面確認中）
作成日：2026年9月3日

初期投資総額（見込）	土地代（確定）	建設工事費（見込）	医療機器費（見込）	開業目標日
約23,035万円	2,550万円	約13,800万円	約2,350万円	2027年10月1日

時期（目安）	マイルストーン	支出内容・内訳	見込額（万円）
① 土地取得			
2026年9〜10月	売買契約・手付金	手付金（土地代の約10%） 仲介手数料・売買契約印紙・司法書士費（手付分）	約255
2026年10〜11月	土地決済・所有権移転登記	土地残金（土地代2,550万 − 手付金255万） 不動産取得税・所有権移転登記・測量費・司法書士報酬 土地関連合計（諸費用込み）：約2,700万円	約2,445 （諸費用込み計 2,700）
② 設計・許認可			
2026年11月	設計契約・着手金	基本設計・実施設計　着手金（設計料総額の約50%） 設計事務所：AAO建築アトリエ（足立さん）／設計料総額：約700万円	約350
2026年11〜12月	各種許認可申請	開発許可申請・建築確認申請（事前） 熊野5233-2は農地転用対象外のため転用許可申請は不要 行政書士費用・申請手数料・各種調査費	約100
③ 建設工事（工事費総額：約13,800万円）			
2027年1〜2月	工事請負契約・着工	着工金：工事費13,800万円 × 30% 設計料残金（第2回）：約350万円 施工：吉原建設（入札予定）　工期目標：約8ヶ月	約4,490 （着工金4,140 ＋ 設計料350）
2027年5〜6月	中間検査・中間金支払	中間金：工事費13,800万円 × 30% 上棟・構造体検査（中間検査）完了後に支払	約4,140
2027年8〜9月	竣工検査・竣工金支払	竣工金：工事費13,800万円 × 40% 竣工検査合格・建物所有権保存登記後に支払 外構・造成・駐車場32台・感染ドライブスルー動線含む	約5,520
④ 医療機器・開業準備			
2027年8〜9月	医療機器購入・搬入	16列CT（CT室スケルトン対応済・リファービッシュ品） 経鼻内視鏡・デジタルX線（DIP法骨密度兼用）・超音波エコー・FeNO・心電図	約2,350
2027年8〜9月	開業準備費一式	電子カルテ・IT機器・Web予約・自動精算機 ホームページ制作・院内外看板・スタッフ採用費・内覧会・備品一式	約685
2027年8〜9月	諸費用・許認可費	保険医療機関申請・医師会入会金・損害保険・開発許可費残金	約300

時期（目安）	マイルストーン	支出内容・内訳	見込額（万円）
⑤ 開業			
2027年9月	最終準備・内覧会	保険医療機関指定・診療所開設届出 スタッフ研修・カルテ動作確認・内覧会（上記準備費に含む）	（準備費に含む）
2027年10月1日	開　業	運転資金（保険診療入金2ヶ月遅れ対応・開業初期赤字補填） 月次黒字転換目標：M5（患者52人/日）・安定期目標：M18（患者70人/日）	約2,500
初　期　投　資　総　額　（見込）			**約23,035万円**

【注記】

① 土地代は2026年8月現在で確定済み（25,504,000円）。諸費用（不動産取得税・登記・測量・仲介手数料等）込みの土地関連合計は約2,700万円。

② 建設工事費（約13,800万円）および設計料（約700万円）は設計確定後の入札額をもって確定予定。着工金・中間金・竣工金の支払割合（30%・30%・40%）は工事請負契約時に施工会社と確定する。

③ 医療機器費のうち16列CTおよび経鼻内視鏡はリファービッシュ品を予定（複数社から見積取得中）。

④ 上記は現段階の見込額。設計・入札確定後に改めて最終版を提出する。

⑤ 熊野5233-2は農地転用手続きの対象外のため、農地転用許可申請は不要（2026年9月時点確認）。

⑥ 接道問題（県有地）は市への払い下げ方向で概ね決定しているが、県からの書面回答・払い下げ申請受付の正式確認は未取得（2026年9月時点・口頭確認段階）。

作成者　野村 信介