AAO設計予算書 vs 現行事業計画（銀行提出版）比較表

作成日：2026-09-18（更新版）／用途：鹿児島銀行面談（日程未定）に向けた事前検討資料
比較対象：miyazaki-clinic-plan/CLAUDE.md・strategy/business-plan-draft-rev2.md（改訂5正本・初期投資総額228,923,000円） × AAO建築アトリエ「設計予算書」（2026-09-16付、2026-09-18院長確認による土地関係費・電話機器・広告宣伝費の訂正後の金額を使用）

区分	事業計画書（改訂5・見積り）	AAO予算書 対応額	差額	備考
① 建設費一式（建物本体・設計監理・上下水道等）	136,000,000円	**216,260,000円**	**+80,260,000円**	AAOは120坪×150万円／坪で算出。当院確定仕様は約100.7坪（延床333㎡）。建築面積はもう少し絞る予定。
② 土地購入費（当院取得分）	21,923,000円	**22,019,000円**	**+96,000円**	AAO原案は25,600,000円だったが、トモ薬局分3,581,000円の混入が判明し訂正済み（2026-09-18）。
③ 土地取得諸費用（仲介手数料・登記・農地法申請・ボーリング等）	2,000,000円	**1,942,627円**	−57,373円	解体工事費2,200,000円は当院負担でないと判明し全額削除済み（2026-09-18訂正）。
④ 医療機器・IT一式	30,000,000円（暫定）	**44,000,000円**	**+14,000,000円**	当院側も相見積もり未完了の暫定値。日本光電からは「過少見積もり」指摘済み（市場目安3,500万円）。
⑤ 開業準備費（医師会・広告宣伝・防犯設備・初期薬品・電話機器等）	9,000,000円	**7,810,000円**	−1,190,000円	広告宣伝費を400万円→70万円に見直し（HP自作のため看板・チラシのみ）た結果、AAOの方が既存見積りより低い水準に。医師会入会費はAAO2,860,000円、既存確定額2,040,000円と差異あり。防犯設備150万円は静脈認証の要否等が未確定のため据え置き。電話機器は再見積り中（旧値1,000,000円のまま計上）。
⑥ 諸費用・調整（開発許可・建築確認・保険・登記等）	5,000,000円	**2,662,000円**	−2,338,000円	AAOは登記費用（表示・保存・抵当権設定）のみを計上。開発許可・保険等は含まれず、単純比較不可。抵当権設定登記は相場（借入3.2億円×0.4%＋司法書士報酬）より約62〜67万円過大の疑いがあり要内訳確認。
⑦ 運転資金	25,000,000円（目安6ヶ月〜）	**22,000,000円（4ヶ月分）**	−3,000,000円	AAO想定は4ヶ月分。開業直後の資金繰り最悪期（M3想定）を踏まえ、既存の25,000,000円を下回らないことを推奨。
⑧ その他予備費（新出項目）	0円（各区分の予備費に分散計上）	**1,540,000円**	**+1,540,000円**	AAO予算書のみに存在する独立の予備費枠。既存計画にはこの名目の独立項目なし。
総合計	**228,923,000円**	**318,233,627円**	**+89,310,627円（+39.0%）**	**宮崎銀行提示の借入希望額3.2億円との差は約1,766万円。**

未解消の懸念事項（総額にまだ反映されていないリスク）

1. **建物面積120坪**：当院確定仕様（約100.7坪）との差約19坪。建築面積はもう少し絞る予定であり、今後さらに圧縮される見込み（未確定）。

2. **電話機種代金**：インカム不採用・固定電話+iPhone構成に変更決定も、金額は業者再見積り中（目安40〜60万円）。総合計には旧値100万円のまま暫定計上。
3. **防犯設備初期費用150万円**：静脈認証システムの要否・対象箇所数・配線工事費の内訳が未確認。カメラ本体のみなら市販品で数万円で足りる可能性がある一方、静脈認証込みなら150万円も無理のない水準。AAOへ内訳開示を要請中。
4. **登記費用242万円**：抵当権設定登記の相場計算（借入3.2億円×0.4%＋司法書士報酬＝133〜138万円）と比べ約62〜67万円過大の疑い。AAOへ内訳確認・司法書士相見積もりを要請中。
5. 上記のうち建物面積・電話機器・防犯設備・登記費用は未確定要素であり、総合計318,233,627円は依然として暫定値である。

※ 本資料は院内検討用の暫定比較表であり、鹿児島銀行への提出資料としてはAAOへの照会・是正完了後に再作成すること。