木花のむら診療所　開業資金計画

事業計画書とAAO建築アトリエ設計予算書の比較資料

— 融資審査ご検討のための参考資料 —

作成日：2026年9月25日

1. サマリー（区分別比較）

本資料は、既提出の事業計画書（初期投資総額228,923,000円）と、設計・施工業者AAO建築アトリエより2026年9月16日付でいただいた設計予算書の内容を区分ごとに突き合わせたものです。AAO見積もりの一部について院内精査の過程で判明した訂正（土地代金・電話設備・広告宣伝費）を反映した金額を記載しております。

区分	事業計画書	AAO設計予算書	差額	備考
① 建設費一式（建物本体・設計監理・上下水道等）	136,000,000円	216,260,000円	+80,260,000円	AAO見積もりは建物面積120坪を前提。当院の実施設計面積は現在約100.7坪を軸に、さらに絞る方向で調整中です。
② 土地購入費（当院取得分）	21,923,000円	22,019,000円	+96,000円	ほぼ同水準。
③ 土地取得諸費用（仲介手数料・登記・農地法申請等）	2,000,000円	1,942,627円	−57,373円	ほぼ同水準。
④ 医療機器・IT一式	30,000,000円（暫定）	44,000,000円	+14,000,000円	両者とも医療機器の相見積もり手続き中の暫定額です。
⑤ 開業準備費（医師会・広告宣伝・防犯設備・電話設備等）	9,000,000円	7,810,000円	−1,190,000円	広告宣伝は自作ホームページを活用する方針のため、看板・チラシ中心の費用に見直しています。
⑥ 諸費用・調整（登記費用等）	5,000,000円	2,662,000円	−2,338,000円	計上範囲が異なるため単純比較はできません（詳細は2章参照）。
⑦ 運転資金	25,000,000円	22,000,000円	−3,000,000円	開業直後の資金繰りを踏まえ、事業計画書の水準を維持する方針です。
⑧ その他予備費	0円（各区分に分散計上）	1,540,000円	+1,540,000円	AAO見積もりのみに設けられた独立の予備費枠です。
総合計	**228,923,000円**	**318,233,627円**	**+89,310,627円（+39.0%）**	

2. AAO設計予算書 詳細内訳（訂正反映後）

AAO建築アトリエよりいただいた設計予算書（2026年9月16日付）について、院内精査の過程で下記2点の訂正が判明し、業者確認のうえ反映しております。

・土地購入費：一部区画の金額混入が判明し、22,019,000円に訂正（これに伴い仲介手数料も再計算）

・既存建物解体工事費：当院負担ではないことが判明し、全額削除

種別	項目	備考	税別	税込み
土地に関して	土地購入費（土地の固定資産税含む）	当院取得分（訂正済み）	22,019,000	23,411,627
	仲介手数料（合筆登記費用含む）	土地代金×3%+6万円×消費税（訂正済み）	720,570	
	所有権移転登記費用		500,000	
	分筆登記費用		100,000	
	既存敷地測量費	地主負担	0	
	農地法5条申請　都市計画法43条申請業務		400,000	440,000
	造成費用	建築工事に含む	0	0
	ボーリング調査費用	サウンディング調査10カ所	100,000	110,000
設計に関して	設計・監理料（構造計算別途）	施工費全体の7%～8%程度	13,000,000	16,060,000
	確認申請費用	完了検査含む	300,000	
	省エネルギー費用	完了検査含む	300,000	
	構造計算費用	構造図、構造計算	1,000,000	
工事に関して	建築工事（照明、空調、作り付け家具含む）	120坪×150万円　※建築面積は今後さらに絞る方向で調整中	180,000,000	200,200,000
	駐輪場（別棟）		0	
	上下水道引込手数料、受益者負担金		2,000,000	
その他	医療機器、什器備品	相見積もり手続き中	40,000,000	78,012,000
	電話設備	固定電話一式＋外線2回線分 iPhoneの構成に見直し中。暫定額を計上、確定後に見直し予定（目安40～60万円）	1,000,000	
	火災保険（月々分割払い）	省令準耐火（5年一括4,000,000円）	0	
	登記費用（表示,保存登記、保存登記、抵当権設定）	内訳確認中	2,420,000	
	祭典費用	起工式初穂料、上棟式	300,000	
	カーテン工事	リース	0	
	防犯設備初期費用	カメラ、レコーダー、入退室管理等　内訳確認中	1,500,000	
	初期薬品材料		1,000,000	
	開業時広告宣伝費	ロード看板・チラシ中心に見直し	700,000	
	医師会入会費		2,600,000	
	その他予備費・運転資金	その他予備費140万円＋運転資金2,000万円（4カ月分）	21,400,000	

総合計（税込み）	**318,233,627**

3. 今後確認・精査を予定している事項

1. **建築面積**：現在の見積もりは120坪を前提としていますが、実施設計の詳細検討を踏まえ、面積をさらに絞る方向で調整を進めております。確定後、建築工事費を再計算いたします。
2. **医療機器・IT一式**：CT・エコー・内視鏡等について複数業者からの相見積もりを取得中です。確定後、総額を改めてご報告いたします。
3. **電話設備**：固定電話一式と携帯電話（2回線）を組み合わせる構成に見直し中で、業者から正式見積りを取得次第確定いたします。
4. **防犯設備**：カメラ・入退室管理システムの仕様を精査中で、内訳確定後に金額を見直す予定です。
5. **登記費用**：司法書士への相見積もりを予定しており、確定次第反映いたします。

本資料は現時点の検討状況をまとめた参考資料であり、上記の精査事項が確定次第、あらためて正式な資金計画書として改訂・ご提出いたします。