木花のむら診療所　開業資金計画

資金計画の現状について（ご参考資料）

税理士法人アイビーパートナーズ　久野様　宛
作成日：2026年9月30日

1. 現状のサマリー

これまでの事業計画書（初期投資総額 約228,923,000円）を基礎に、宮崎銀行・鹿児島銀行と融資のご相談を進めてまいりました。並行して、設計・施工業者（AAO建築アトリエ）から届いた設計予算書の精査を進める中で、建築費・医療機器費等が事業計画書の想定を上回ることが判明し、融資希望額は一時3億2千万円まで膨らむ状況となりました。現在、内容を精査・圧縮し、3億円を目安に進めております。

2. 区分別比較（事業計画書 × AAO設計予算書）

区分	事業計画書	AAO設計予算書	備考
建設費一式	136,000,000円	216,260,000円	建物面積・仕様の精査中
土地関係費	23,923,000円	23,961,627円	訂正反映済み
医療機器・IT一式	30,000,000円	44,000,000円	相見積もり中（暫定）
開業準備費	9,000,000円	7,810,000円	広告宣伝費等見直し済み
諸費用・調整	5,000,000円	2,662,000円	計上範囲が異なる
運転資金	25,000,000円	22,000,000円	事業計画書の水準を維持予定
その他予備費	0円	1,540,000円	AAO側のみの独立枠
総合計	**228,923,000円**	**318,233,627円**	

3. 現在の圧縮方針

- 建物面積は当初の仮設計（120坪）から、確定仕様（約100.7坪）を基準に見直しを進めています。
- 医療機器は複数業者から相見積もりを取得中で、リファービッシュ機の活用等でコスト圧縮を図っています。
- 開業準備費（広告宣伝・防犯設備等）は、自作ホームページの活用や必要最小限の構成への見直しにより、事業計画書の水準を下回る項目も出てきています。
- 上記の見直しにより、融資希望額は3.2億円から3億円を目安とする方向で銀行と調整しております。
- 宮崎銀行からは、運転資金についても設備資金と同様に20年返済で対応可能との打診をいただいており、資金繰りの平準化に活用できないか検討しております。

4. 固定費上昇・損益分岐点（BEP）への影響

借入総額の増加は、支払利息・減価償却費という固定費の増加を通じて損益分岐点（BEP、1日あたり必要患者数）を押し上げます。現時点の試算は以下の通りです。

借入総額の前提	院長報酬なし（参考値）	院長報酬込み（開業〜6ヶ月）	院長報酬込み（7ヶ月目〜）
約2億6,835万円（旧基準・金利2.5%）	37人/日	47人/日	49人/日
3億2千万円（金利2%、圧縮前の一時的な水準）	約40人/日	約50人/日	約52人/日
3億円（現在の目安・確定後に再計算予定）	**上記2水準の中間程度を見込むが、金利確定後に精緻に再計算する**		

- 借入増加分に対する金利負担の増加自体は、金利水準（2.5%→2%への低下）により一部相殺されていますが、絶対額の増加が上回るため、BEPは全体として上昇傾向にあります。
- 事業計画書上の安定期目標（1日70人）に対しては、いずれの水準でも十分な余裕がありますが、開業当初の立ち上がり期（目標到達までの期間）における資金繰りへの影響は、金利確定後に月次収支シミュレーションで改めて確認したいと考えております。

5. 今後、久野先生にご相談したい事項（金利確定後）

1. 宮崎銀行・鹿児島銀行それぞれの金利条件が出揃った後の、返済計画・資金繰りへの影響の確認
2. 建物・医療機器の減価償却方法・耐用年数の整理
3. その他、税務上の留意点全般

本資料は現時点の検討状況をまとめたご参考資料です。数値は今後の相見積もり・銀行との調整により変動する可能性があります。